

शुक्रवाचन ५५ ए० ३६/१३-१४

प्रेषक,

संयुक्त जाँच कमिटी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषय:— प्रखण्ड वैशाली अन्तर्गत सलेमपुर पंचायत में वित्तीय वर्ष ११-१२ के मनरेगा अन्तर्गत कराये गये सामाजिक वानिकी योजना(वृक्षारोपण) के जांच के संबंध में।


प्रसंग:— भवदीय पत्रांक १६३८ दिनांक १२.०९.१३

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जांच दल के द्वारा उक्त पंचायत के वृक्षारोपण योजनाओं का जांच किया गया। जांच के क्रम में पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित नहीं हुए न ही कोई अभिलेख एवं अन्य कागजात प्रस्तुत किये। अतः जांच दल द्वारा एम०आई०एस० में निकाले गये रिपोर्ट के आधार पर जांच किया गया। एम०आई०एस० प्रतिवेदन के अनुसार कुल १७(सतरह) योजना क्रियान्वित की गयी है। जिसमें योजना संख्या १/११-१२, २/११-१२, ४/११-१२ एवं २०/११-१२ का जांच वरीय उप समाहर्ता द्वारा किया जा चुका है एवं योजना सं० ९/११-१२ एवं १०/११-१२ में एक ही योजना को दो बार प्रविष्टि की गई है। शेष योजनाओं की जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोक्त। (२/११/१३)

विश्वासभाजन


लोकप्रिय, मनरेगा
वैशाली।

योजना संख्या- 3/11-12

योजना का नाम- सलेमपुर में झकर चौक से उत्तर पश्चिम होते हुए विदेश्वर राय के घर तक सड़क के दोनों किनारे पर वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 479925/- (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये पौधों की संख्या - 600 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 85

बोर्ड - बोर्ड टूटा है।

स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थानीय जनता द्वारा बताया गया कि स्थल पर पौधे लगाये गये थे, लेकिन वर्तमान में पौधों की स्थिति ठीक नहीं है, पथ के किनारे जंगल निकला हुआ है उसी के बीच कुछ पौधा बचा हुआ है।

योजना संख्या - 5/11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के अं0 चकसुल में नागेन्द्र सिंह के घर से पश्चिम सहेला चकसीवान तक सड़क के किनारे दोनों ओर वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 320780/- (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 400 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 20

बोर्ड - नहीं है।

स्थल का निरीक्षण किया गया अधिकांश पौधा नष्ट हो गया है स्थानीय जनता ने बताया कि पौधे लगाये गये थे। लेकिन वर्तमान में पौधों की स्थिति ठीक नहीं है कुछ ही पौधे जीवित बचे हुए है।

योजना संख्या - 9/11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के हुसेनपुर में न0 वि0 हुसेनपुर के प्रा0 में एवं वि0 से दा0प0 होते हुए सातदेव साह तक वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 479925/- (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 600 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 17

बोर्ड - नहीं है।

स्थल का निरीक्षण किया गया स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया की पौधे लगाये गये थे। वर्तमान में स्थल पर अधिकांश पौधे मृत हो चुके है।

योजना संख्या - 6/11-12

योजना का नाम- सलेमपुर में अं0 हसनपुर में सरोज राम के खेत पं0 सड़क के दोनों ओर एवं मनोज राय से दक्षिण तक।

प्राक्कलित राशि - 320780/- (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 400 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 35

बोर्ड - है।

स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर पौधों की स्थिति काफी खराब है अधिकांश पौधे नष्ट हो चुके है।

योजना संख्या -7/11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के वरीयारपुर में मु0 मुस्लीम साहेब के घर से पूरब बॉध के किनारे (एक तरफ) वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 479925/- (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 600 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधा की संख्या - 57

बोर्ड - नहीं है।

स्थल का निरीक्षण किया गया/बॉध के किनारे वर्तमान में जंगल निकला हुआ है कुछ पौधे बचे हुए हैं बाकी नष्ट हो चुके हैं।

योजना संख्या - 8/ 11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के वरीयारपुर में मो० सहिद के घर से पूरब बॉध के किनारे एक तरफ वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 479925/- (एम०आई०एस० रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 600 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 83

बोर्ड - नहीं है।

स्थल बॉध के किनारे एक तरफ स्थित है। स्थल पर अधिकांश पौधे नष्ट हो चुके हैं कहीं-कहीं कुछ पौधे बचे हैं बाकी नष्ट हो चुका है।

योजना संख्या -11/ 11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के हुसेनपुर में लक्ष्मण पंडित के घर से पूरब दक्षिण होते हुए प० सातदेव साह के घर

तक सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 479925/- (एम०आई०एस० रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 600 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 14

बोर्ड - नहीं है।

स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थानीय जनता के द्वारा बताया गया कि पौधे लगाये गये थे। वर्तमान में स्थल पर अधिकांश पौधे मृत चूके हैं।

योजना संख्या - 12/ 11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के दुमदुमा में मनोज सिंह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 65117/- (एम०आई०एस० रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 200 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 15

बोर्ड - है।

स्थल निरीक्षण किया गया। पौधे निजी जमीन में लगाये गये हैं। वर्तमान में कम पौधे जीवित हैं एवं स्थल के चारों तरफ काफी जंगल है।

योजना संख्या - 13/ 11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के अधौली में मो० इब्राहीम साहेब के घर से उत्तर नहर के भिंडा के एक तरफ

वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 320780/- (एम०आई०एस० रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 400 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 56

बोर्ड - नहीं है।

स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर कुछ पौधे जीवित हैं काफी जंगल है।

योजना संख्या - 14/11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के अधौली में सुरजन मियों के घर से उत्तर सड़क के दोनों किनारे एवं नहर के किनारे वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 479925 (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 600 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 70

बोर्ड - नहीं है।

स्थल का निरीक्षण किया गया है। स्थल पर कुछ पौधे जीवित हैं स्थल पर जंगल निकल गया है।

योजना संख्या - 15/11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के हुसेनपुर में जदुनी राय के घर से शिव राय के घर तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 3200780/- (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 400 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 13

बोर्ड - नहीं है।

स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थानीय जनता के द्वारा बताया गया कि पौधे लगाये गये थे। वर्तमान में स्थल पर पौधे जीवित नहीं हैं। स्थल पर अधिकांश पौधे मृत हो चुके हैं।

योजना संख्या - 16/11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के नारायणपुर में ललन पासवान के घर से द0प0 भवन तक सड़क में एवं भवन प्रा0वि0 में वृक्षारोपण कार्य।

प्राक्कलित राशि - 479925/- (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)

लगाये गये पौधों की संख्या - 600 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 82

बोर्ड - है।

स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर अधिकांश पौधे नष्ट हो गये। जंगल झाड़ी निकल गये हैं।

योजना संख्या - 17/11-12

योजना का नाम - सलेमपुर के हसनपुर में फौदार भगत के घर से आगे सड़क के दोनों तरफ एवं जोगिया गडक नाला के एक तरफ वृक्षारोपण कार्य।


प्राक्कलित राशि - 479925 (एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार)


लगाये गये पौधों की संख्या - 600 (प्राक्कलित राशि के अनुसार)

जीवित पौधों की संख्या - 37

बोर्ड - नहीं है।

स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल के कुछ भाग में जंगल निकल गया है। अधिकांश पौधे नष्ट हो गये हैं।


सहायक अभियंता
जि0ग्रा0वि0अभि0, वैशाली

निश्चोसभाजक

सी0क0मल, मनरगा
वैशाली।